

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 43. Statuta Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 24/21) Općinsko vijeće Općine Sračinec, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2023. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2022. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2022. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 363-01/23-01/2

URBROJ: 2186-7-02/1-23-2

Sračinec, 16. ožujka 2023. godine

**OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK**
Krunoslav Lukačić





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SRAČINEC
Općinski načelnik

KLASA: 363-01/23-01/2
URBROJ: 2186-7-01/1-23-1
SRAČINEC, 10. veljače 2023. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 59. Statuta Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 24/21), Općinski načelnik dana 10. veljače 2023. godine, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2022. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2022. godinu donesen je na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), a prema predviđenim planskim troškovima ulaganjima i izvorima financiranja.

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana je gradnja i projektiranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2022. godinu i to:

- Izgradnja spremišta na groblju Sračinec
- Izgradnja javne rasvjete uz dječji vrtić Sračinec
- Izgradnja javne rasvjete na županijskoj cesti prema Svibovcu
- Izgradnja dječjih igrališta
- Rekonstrukcija odvojka Dravske ulice Svibovec (NC 1-037)
- Rekonstrukcija odvojka Dravske ulice Svibovec (NC 1-039)
- Rekonstrukcija odvojka Dravske ulice Svibovec (NC 1-040)
- Rekonstrukcija odvojka Dravske ulice Svibovec (NC 1-041)
- Rekonstrukcija odvojka Dravske ulice Svibovec (NC 1-042)
- Rekonstrukcija puta u Svibovcu Podravskim – k.č.br. 3053/59

Tokom 2022. godine za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva za pojedine programe, projekte i aktivnosti kako slijedi:

Za realizaciju kapitalnog projekta izgradnja spremišta na groblju Sračinec utrošena su sredstva u iznosu od 800,00 kuna. Navedena sredstva utrošena su na plaćanje sudske pristojbe za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekta.

Za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje javne rasvjete uz dječji vrtić Sračinec utrošena su sredstva u iznosu od 78.731,08 kuna. Navedena sredstva utrošena su na podmirenje troškova postavljanja pet novih rasvjetnih stupova sa LED javnom rasvjetom uz parkiralište dječjeg vrtića u Sračincu, a sukladno ispostavljenom računu izvođača radova.

Za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje javne rasvjete na županijskoj cesti prema Svibovcu utrošena su sredstva u iznosu od 316.584,63 kune. Navedena sredstva utrošena su na podmirenje troškova postavljanja sedamnaest novih rasvjetnih stupova sa LED javnom rasvjetom uz županijsku cestu (Dravska ulica) prema naselju Svibovec Podravski, a sukladno ispostavljenom računu izvođača radova te za podmirenje troškova plaćanja vodnog doprinosa i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcija odvojka Dravske ulice Svibovec (NC 1-037) utrošena su sredstva u iznosu od 228.046,86 kuna. Navedena sredstva utrošena su na podmirenje troškova rekonstrukcije navedene nerazvrstane ceste koji se odnose na podmirenje 1. privremene situacije, okončane situacije te usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcija odvojka Dravske ulice Svibovec (NC 1-039) utrošena su sredstva u iznosu od 191.911,72 kuna. Navedena sredstva utrošena su na podmirenje troškova rekonstrukcije navedene nerazvrstane ceste koji se odnose na podmirenje 1. privremene situacije, 2. privremene situacije, okončane situacije te usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcija odvojka Dravske ulice Svibovec (NC 1-040) utrošena su sredstva u iznosu od 256.288,65 kuna. Navedena sredstva utrošena su na podmirenje troškova rekonstrukcije navedene nerazvrstane ceste koji se odnose na podmirenje 1. privremene situacije, 2. privremene situacije, okončane situacije te usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcija odvojka Dravske ulice Svibovec (NC 1-041) utrošena su sredstva u iznosu od 796.997,83 kune. Navedena sredstva utrošena su na podmirenje troškova rekonstrukcije navedene nerazvrstane ceste koji se odnose na podmirenje troškova usluge pripreme i provedbe postupka javne nabave, 1. privremene situacije, 2. privremene situacije, okončane situacije te usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcija puta u Svibovcu Podravskom – k.č.br. 3053/59 utrošena su sredstva u iznosu od 131.437,50 kuna. Navedena sredstva utrošena su na podmirenje troškova usluge izrade troškovnika radova, izvođenja radova na trasiranju puta te usluge nadzora nad izvođenjem radova.

U nastavku je dan tablični prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

Tabela broj 1:

Prikaz izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2022. godinu.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2022 3	Ostvareno 2022 4
Program 1009	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.061.000,00	2.375.110,12
Akt. K100116	IZGRADNJA SPREMIŠTA NA GROBLJU SRAČINEC Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	251.000,00	800,00
Izv. 110	Porez i prirez	251.000,00	800,00
4212	Poslovni objekti	251.000,00	800,00
Akt. K100128	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UZ DJEČJI VRTIĆ SRAČINEC Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	85.000,00	78.731,08
Izv. 110	Porez i prirez	85.000,00	78.731,08
4214	Ostali građevinski objekti	85.000,00	78.731,08
Akt. K100165	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA ŽUPANIJSKOJ CESTI PREMA SVIBOVCU Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	318.000,00	316.584,63
Izv. 520	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	50.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	50.000,00
Izv. 710	Prodaja zemljišta	268.000,00	266.584,63
4214	Ostali građevinski objekti	268.000,00	266.584,63
Akt. K100171	IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00
Izv. 110	Porez i prirez	10.000,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00	0,00
Akt. K100179	REKONSTRUKCIJA ODVOJKA DRAVSKE ULICE SVIBOVEC (NC 1-037) Funkcija: 0450 Promet	229.000,00	228.046,86
Izv. 110	Porez i prirez	229.000,00	228.046,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	229.000,00	228.046,86
Akt. K100180	REKONSTRUKCIJA ODVOJKA DRAVSKE ULICE SVIBOVEC (NC 1-039) Funkcija: 0450 Promet	293.000,00	191.911,72
Izv. 110	Porez i prirez	108.000,00	9.448,05
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	108.000,00	9.448,05
Izv. 551	Naknadne kapitalne pomoći za realizirane projekte	185.000,00	182.463,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	185.000,00	182.463,67
Akt. K100181	REKONSTRUKCIJA ODVOJKA DRAVSKE ULICE SVIBOVEC (NC 1-040) Funkcija: 0450 Promet	257.000,00	256.288,65
Izv. 110	Porez i prirez	7.000,00	6.875,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.000,00	6.875,00
Izv. 520	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00
Izv. 551	Naknadne kapitalne pomoći za realizirane projekte	250.000,00	249.413,65
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	250.000,00	249.413,65
Akt. K100182	REKONSTRUKCIJA ODVOJKA DRAVSKE ULICE SVIBOVEC (NC 1-041) Funkcija: 0450 Promet	1.103.000,00	796.997,83
Izv. 110	Porez i prirez	543.000,00	236.997,83
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	543.000,00	236.997,83
Izv. 520	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	360.000,00	360.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	360.000,00	360.000,00
Izv. 551	Naknadne kapitalne pomoći za realizirane projekte	200.000,00	200.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	200.000,00	200.000,00
Akt. K100183	REKONSTRUKCIJA ODVOJKA DRAVSKE ULICE SVIBOVEC (NC 1-042) Funkcija: 0450 Promet	375.000,00	374.311,85
Izv. 110	Porez i prirez	10.000,00	9.875,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.000,00	9.875,00
Izv. 551	Naknadne kapitalne pomoći za realizirane projekte	365.000,00	364.436,85

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2022 3	Ostvareno 2022 4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	365.000,00	364.436,85
Akt. K100194	REKONSTRUKCIJA PUTA U SVIBOVCU PODRAVSKOM - KČBR. 3053/59	140.000,00	131.437,50
Iz 1	Funkcija: 0450 Promet		
Izvor: 110	Porez i prirez	140.000,00	131.437,50
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	140.000,00	131.437,50
UKUPNO		3.061.000,00	2.375.110,12

Iz prikazane tabele vidljivo je da su za realizaciju cjelokupnog Programa u 2022. godini utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 2.375.110,12 kuna, a koja su ostvarena iz sljedećih izvora:

- Prihodi od poreza i prireza u ukupnom iznosu od 702.211,32 kune kuna,
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – projekt modernizacije javne rasvjete uz županijsku cestu prema Svibovcu Podravskom) u iznosu od 50.000,00 kuna,
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – projekt rekonstrukcija odvojka Dravske ulice Svibovec (NC 1-041)) u iznosu od 360.000,00 kuna,
- Naknadne kapitalne pomoći za realizirane projekte (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – sufinanciranje nacionalne komponente EU projekta park Velika graba) u iznosu od 85.563,16 kuna,
- Naknadne kapitalne pomoći za realizirane projekte (agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – sufinanciranje EU projekta park Velika graba) u iznosu od 910.751,01 kunu,
- Prigodi od prodaje zemljišta u iznosu od 266.584,63 kune.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2022. godinu uputiti će se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Sračinec.



OPĆINSKI NAČELNIK

Božidar Novoselec